

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成29年3月6日

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現														
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）		交付対象	与謝野町											
計画の目標	事業計画区域の早期完成を目指し、効率的かつ経済的な整備促進を図るとともに、未普及区域が残る各自治区に対する整備の不均衡をなくす一体的な整備を行い、下水道の早期普及促進を進め、生活環境の保全と水質保全を図る。														
計画の成果目標（定量的指標）	・事業計画区域内の人口普及率を平成27年度末までに99.3%にする。														
定量的指標の定義及び算定式	$\text{事業区域内の下水道人口普及率}(\%) = (\text{供用開始区域内人口}(\text{人})) / (\text{事業区域内人口}(\text{人}))$			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> <tr> <td>91.4%</td> <td>-</td> <td>99.3%</td> <td></td> </tr> </table>	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)	91.4%	-	99.3%	
定量的指標の現況値及び目標値			備考												
当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)													
91.4%	-	99.3%													
全体事業費	合計 (A+B+C)	870百万円	A	700百万円	B	-	C	170百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.5%					

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制 実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制	事業期間終了後
与謝野町上下水道課において実施	公表の方法
	町ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												上段：計画 下段：実績						
A 下水道事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27			
1-A-1-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	岩滝第1幹線（岩滝第1）	下水管 φ=150mm L=350m	与謝野町						30.00		
1-A-2-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第1幹線（下山田第1、水戸谷、市場第1、三河内南第1）	下水管 φ=150mm L=1200m 舗装本復旧 As舗装 A=2693m ²	与謝野町						105.00		
1-A-2-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第1幹線（加悦第1-8）	下水管 φ=150mm L=1200m 下水管 φ=150mm L=1045m 舗装本復旧 As舗装 A=10316m ²	与謝野町						105.00		
1-A-3-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第2幹線（石川第1、亀山第2）	下水管 φ=150mm L=1100m 下水管 φ=150mm L=607m 舗装本復旧 As舗装 A=2973m ²	与謝野町						110.00		
1-A-3-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第2幹線（石川第2、中地）	下水管 φ=150mm L=2800m 下水管 φ=150mm L=1934m 舗装本復旧 As舗装 A=11359m ²	与謝野町						240.00		
1-A-3-3	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第2幹線（加悦第2-3）	下水管 φ=150mm L=1000m 下水管 φ=150mm L=1986m 舗装本復旧 As舗装 A=3563m ²	与謝野町						110.00		
												小計（下水道事業）					700.00	
												合計					700.00	
																	514.01	
																	514.01	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
										合計					-	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	岩滝第1幹線(岩滝第1)	下水管 φ=150mm L=120m	与謝野町						10.00 0.00	
1-C-2-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第1幹線(下山田第1、水戸谷、市場第1、三河内南第1)	下水管 φ=150mm L=300m	与謝野町						25.00 0.00	
1-C-2-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第1幹線(加悦第1-8)	下水管 φ=150mm L=230m	与謝野町						20.00 0.00	
1-C-3-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第2幹線(石川第1、亀山第2)	下水管 φ=150mm L=350m	与謝野町						30.00 0.00	
1-C-3-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第2幹線(石川第2、中地)	下水管 φ=150mm L=700m	与謝野町						60.00 0.00	
1-C-3-3	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第2幹線(加悦第2-3)	下水管 φ=150mm L=290m 下水管 φ=150mm L=56m	与謝野町						25.00 5.39	
										合計					170.00 5.39	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			
1-C-1-1 ~1-C-3-3	基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道の早期普及促進を進め、生活環境の向上と水質保全を図る。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・他事業と同時実施でなければ整備できない区域の住民を除き、計画していた区域の整備が完成し、概ね目標としていた人口普及率を達成できた。		
II 定量的指標の達成状況	指標①(事業区域内の下水道人口普及率)	最終目標値	99.3%	目標値と実績値に差が出た要因 ・他事業の進捗の遅れにより、同時実施でなければ整備できない区域の整備が完成できなかったことによる。
		最終実績値	98.6%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項(今後の方針等)				
・他事業の動向を注視し調整を図りながら、同時実施により整備を行う。				

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		

